



- NO** SJEKKLISTE OPPSTART
- SV** CHECKLISTA UPPSTART
- DA** TJEKLISTE OPSTART
- FI** ALOITUSTARKISTUSLUETTELO
- EN** START-UP CHECKLIST







## ProNordic ventilasjonsaggregat



NO

## S-SERIEN

		Sjekk	Signatur
<b>1</b>	<b>Plassering av aggregat</b>	Er aggregatet riktig plassert? Høyre eller venstre? <input type="checkbox"/>	.....
<b>2</b>	<b>Tilkobling av rotor</b>	Står rotoren i riktig retning og er den tilkoblet?  Se monteringsveiledning for aggregatet. <input type="checkbox"/>	.....
	<p><b>3N~400V</b> Kamslasken sitter på blå og oransje rekkeklemme.</p> <p><b>3~230V</b> Flytt kamslasken til oransje og grå rekkeklemme, som vist. Sett på <b>blå etikett</b> over rød etikett på elbrett.</p>	Sitter lask på riktig spenning? 400V/230V? <input type="checkbox"/>	.....
<b>3</b>	<b>Ettervarmebatteri</b> <b>Elbatteri</b>	Er ettervarmebatteri montert?  Hvis elbatteri er montert, se monteringsveiledning for batteriet. <input type="checkbox"/>	.....
	<p><b>400V</b></p> <p><b>230V</b></p>	Lasking av elbatteri.  Er lasker for riktig spenning monterte? <input type="checkbox"/>	.....

S-SERIEN		Sjekk	Signatur
<p><b>Vannbatteri</b></p> 	<p>Hvis vannbatteri er montert, se monteringsveiledning for batteriet.</p>	<input type="checkbox"/>	<p>.....</p>
	<p>Tilkobling av vanntilbehør.</p> <p>Er ventilmotor, returvannsføler og sirkulasjonspumpe tilkoblet?</p>	<input type="checkbox"/>	<p>.....</p>
<p><b>4 Koblingstabell</b></p> 	<p>Tilbehør (spjeld, brann-/røykdetektor, forseringsbryter og annet tilbehør), se s. 2 i koblingskjema.</p>	<input type="checkbox"/>	<p>.....</p>
<p><b>5 CS2500 automatikk</b></p> 	<p>Igangkjøring.</p> <p>For forklaring av menyer, se hurtigguide for CS2500 Automatikk.</p>	<input type="checkbox"/>	<p>.....</p>





## ProNordic ventilationsaggregat



SV

## S-SERIEN

		Check	Signatur
<b>1</b>	<b>Placering av aggregat</b> 	Är aggregatet rätt placerat? Höger eller vänster?  <input type="checkbox"/>	   
<b>2</b>	<b>Inkoppling av rotor</b> 	Står rotorn åt rätt håll och är inkopplad?  Se monteringsanvisning för aggregatet.  <input type="checkbox"/>	   
<b>3</b>	<b>Eftervärmebatteri</b> <b>Elbatteri</b> 	Är värmebatteri monterat?  <input type="checkbox"/>  Om elbatteri är monterat, se monteringsanvisning för batteriet.  <input type="checkbox"/>	   
		Bygling av elbatteri.  <input type="checkbox"/>  Är byglar för rätt spänning monterade?  <input type="checkbox"/>	   

S-SERIEN		Check	Signatur
<p><b>Vattenbatteri</b></p> 	<p>Om vattenbatteri är monterad, se monteringsanvisning för batteriet.</p>	<input type="checkbox"/>	<p>.....</p>
	<p>Inkoppling av vattentillbehör. Är ventilmotor, returvattengivare och cirkulationspump inkopplade?</p>	<input type="checkbox"/>	<p>.....</p>
<p><b>4 Kopplingstabell</b></p> 	<p>Tillbehör (spjäll, brand-/rökdetektor, forceringsbrytare och andra tillbehör), se s. 2 i elschemat.</p>		
<p><b>5 CS2500 automatik</b></p> 	<p>Igångkörning. För förklaring av menyer, se Snabbguide för CS2500 Automatik.</p>		





## ProNordic ventilationsaggregat



DA

## S-SERIEN





		Tjek	Signatur
<b>1</b>	<b>Placering af aggregat</b> 	<input type="checkbox"/>	
<b>2</b>	<b>Tilkobling af rotor</b> 	<input type="checkbox"/>	
<b>3</b>	<b>Eftervarmeplade</b> <b>Elvarmeplade</b> 	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	
	Lasking af elbatteri. Er lasker til spænding monteret?	<input type="checkbox"/>	

S-SERIEN		Tjek	Signatur
<p><b>Vandvarmeplade</b></p> 	<p>Hvis vandvarmeplade er monteret, se monteringsvejledning for varmepladen.</p>	<input type="checkbox"/>	<p>.....</p>
	<p>Tilkobling af vandtilbehør.</p> <p>Er ventilmotor, returvandsføler og cirkulationspumpe tilkoblet?</p>	<input type="checkbox"/>	<p>.....</p>
<p><b>4 Koblingstabel</b></p> 	<p>Tilbehør (spjæld, brand-/røgdetektor, tvangsafbryder og andet tilbehør), se s. 2 i koblingsskema.</p>		
<p><b>5 CS2500 automatik</b></p> 	<p>Idriftsættelse</p> <p>For forklaring af menuer, se hurtigguide for CS2500 Automatik.</p>		

## Ilmastointilaitte ProNordic





## S-SARJA

		Tarkista	Allekirjoitus
<b>1 Ilmastointilaitteen sijoittaminen</b> 	Onko ilmastointilaitte sijoitettu oikeaan paikkaan? Oikea vai vasen?	<input type="checkbox"/>	<hr/>
<b>2 Roottorin yhdistäminen</b> 	Onko roottorin suunta oikea? Onko se yhdistetty?  Katso lisätietoja ilmastointilaitteen asennusohjeesta.	<input type="checkbox"/>	<hr/>
<b>3 Jälkilämmityspatteri</b>	Onko jälkilämmityspatteri asennettu oikein?	<input type="checkbox"/>	<hr/>
<b>Sähköpatteri</b> 	Jos sähköpatteri on asennettu, katso asennusohjetta.	<input type="checkbox"/>	<hr/>
	Sähköpatterin kytkentä.  Onko oikean jännitteen valintakytkimet asennettu?	<input type="checkbox"/>	<hr/>



**S-SARJA**





		Tarkista	Allekirjoitus
<p><b>Vesipatteri</b></p> 	<p>Jos vesipatteri on asennettu, katso asennusohjetta.</p>	<input type="checkbox"/>	<p>.....</p>
	<p>Vesitarvikkeen yhdistäminen.</p> <p>Onko venttiilimoottori, paluuviesitunnistin ja kiertovesipumppu yhdistetty?</p>	<input type="checkbox"/>	<p>.....</p>
<p><b>4</b> <b>KytKentätaulukko</b></p> 	<p>Varusteet (pelti, palo-/savutunnistin, tehokatkaisija ja muut varusteet), ks. kytkentäkaavion sivu 2.</p>		
<p><b>5</b> <b>CS2500-automatiikka</b></p> 	<p>Käyttöönotto.</p> <p>Katso valikoiden selitykset pikaohjeesta CS2500-automatiikka.</p>		

# ProNordic ventilation unit



**S-SERIES**

		Check	Signature
<p><b>1 Positioning of the unit</b></p>	<p>Is the unit correctly positioned? Right or left?</p>	<input type="checkbox"/>	<p>.....</p>
<p><b>2 Rotor connection</b></p>	<p>Is the rotor facing in the right direction and is it connected?</p> <p>See the installation instructions for the unit.</p>	<input type="checkbox"/>	<p>.....</p>
<p><b>3 Heating battery</b> <b>Electric battery</b></p>	<p>Has the heating battery been fitted?</p> <p>If an electric battery is fitted, see installation instructions for the battery.</p>	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>	<p>.....</p>
	<p>Jumper for Electric battery</p> <p>Are jumpers for correct voltage fitted?</p>	<input type="checkbox"/>	<p>.....</p>

S-SERIES		Check	Signature
<p><b>Water battery</b></p> 	<p>If a water battery is fitted, see installation instructions for the battery.</p>	<input type="checkbox"/>	<p>.....</p>
	<p>Water accessory connections</p> <p>Are the valve motor, return water sensor and circulation pump connected?</p>	<input type="checkbox"/>	<p>.....</p>
<p><b>4</b> <b>Wiring system</b></p> 	<p>Accessories (damper, fire/smoke detector, forcing switch and other accessories), see p. 2 of the wiring diagram.</p>		
<p><b>5</b> <b>CS2500 automatic</b></p> 	<p>Commissioning</p> <p>For explanations of the menus, see Quick Guide for CS2500 Automatic.</p>		



Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje  
[www.flexit.no](http://www.flexit.no)